

Riepilogo generale dei lavori eseguiti negli esercizi 1921-1922-1923-1924 e raggruppati per ogni bacino.

Denominazione dei Bacini	Esercizi finanziari	Colture				Opere di consolidamento				Direzione e sorveglianza				Spese diverse				Totale Generale		Importo previsto dal progetto		Rimanenza disponibile			
		Importo				Importo				Importo				Importo											
		Parziale		Totale		Parziale		Totale		Parziale		Totale		Parziale		Totale									
		L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.								
Rio Canonica	1921-22	—	—			16.368	57			1.429	52			536	47										
	1922-23	1.610	20			114.616	80			2.478	99			13.773	—										
	1923-24	13.794	35			118.527	93			1.825	30			8.000	52										
				15.404	55			249.513	30			5.733	81			22.308	99	292.960	65	500.000	—	207.039	35		
Rio Scuro	1921-22	—	—			4.907	41			174	15			727	10										
	1922-23	—	—			41.314	65			1.328	85			5.808	40										
	1923-24	2.963	51			79.418	60			637	45			6.010	10										
				2.963	51			125.640	66			2.140	45			12.545	60	143.290	22	348.511	62	205.221	40		
Rio Fuina	1921-22	—	—			5.005	74			923	35			529	33										
	1922-23	—	—			67.630	05			1.174	05			14.167	15										
	1923-24	2.294	35			22.441	36			920	23			2.002	21										
				2.294	35			95.077	15			3.017	63			16.698	69	117.087	82	133.000	—	15.912	18		
Rio Naval	1921-22	—	—			—	—			—	—			—	—										
	1922-23	—	—			19.144	—			362	36			5.498	55										
	1923-24	5.286	37			78.461	72			472	40			5.610	44										
				5.286	37			97.605	72			834	76			11.108	99	114.835	84	250.000	—	135.164	16		
						25.948	78			567.836	93			11.726	54			62.662	27	668.174	53	1.231.511	62	563.337	09